




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 12.000 M2 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.	BANCOS : SINAPI - 11/2023 - Ceará SEINFRA - 028.1 - Ceará	BDI = 26,87%		
LOCAL:	PENTECOSTE-CE				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊSES				TOTALS	%	TOTAL ACUMULADO
		30 dias	60 dias	90 dias	180 dias			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.919,58 100,00%				R\$ 30.919,58	8,11%	R\$ 30.919,58
02	CERCAMENTO E DIVISÓRIAS	R\$ 65.506,82 50,00%	R\$ 65.506,82 50,00%			R\$ 131.013,64	34,38%	R\$ 161.933,22
04	DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)		R\$ 14.376,01 30,00%	R\$ 23.960,02 50,00%	R\$ 9.584,01 20,00%	R\$ 47.920,04	12,57%	R\$ 209.853,25
05	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 70.730,09 100,00%	R\$ 70.730,09	18,56%	R\$ 280.583,34
06	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO				R\$ 13.048,53 100,00%	R\$ 13.048,53	3,42%	R\$ 293.631,87
07	GALPÃO PARA RESÍDUOS DE GESSO			R\$ 14.993,86 100,00%		R\$ 14.993,86	3,93%	R\$ 308.625,73
08	GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS		R\$ 4.764,90 20,00%	R\$ 14.294,69 60,00%	R\$ 4.764,90 20,00%	R\$ 23.824,48	6,25%	R\$ 332.450,21
09	GUARITA					R\$ 28.974,66 100,00%	7,60%	R\$ 361.424,86
11	SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)					R\$ 13.782,93 100,00%	3,62%	R\$ 375.207,79
12	SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					R\$ 5.875,61 100,00%	1,54%	R\$ 381.083,40
	TOTAL DO MÊS (R\$)	R\$ 96.426,40	R\$ 84.647,72	R\$ 53.248,56	R\$ 98.127,52	R\$ 48.833,19	100%	
	PERCENTUAL MENSAL	25,30%	22,21%	13,97%	25,75%	12,76%		
	TOTALS ACUMULADOS (R\$)	R\$ 96.426,40	R\$ 181.074,12	R\$ 234.322,69	R\$ 332.450,21	R\$ 381.083,40		
	PERCENTUAL ACUMULADO	25,30%	47,52%	61,49%	87,24%	100,00%		


Edson Augusto
 Engenheiro Civil
 CREA CE 44465 - D



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.