



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES			TOTALS	%	TOTAL ACUMULADO
		30 dias	60 dias	90 dias			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.109,46 100,00%			R\$ 20.109,46	6,05%	R\$ 20.109,46
02	CERCAMENTO E DIVISÓRIAS	R\$ 50.022,35 50,00%	R\$ 50.022,35 50,00%		R\$ 100.044,70	30,10%	R\$ 120.154,16
03	DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)		R\$ 9.584,01 20,00%	R\$ 38.336,03 80,00%	R\$ 47.920,04	14,42%	R\$ 168.074,19
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 19.154,91 30,00%	R\$ 31.924,84 50,00%	R\$ 51.079,75	19,21%	R\$ 219.154,16
05	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO			R\$ 13.048,53 100,00%	R\$ 13.048,53	3,93%	R\$ 232.202,71
06	GALPÃO PARA RESÍDUOS DE GESSO			R\$ 14.993,86 100,00%	R\$ 14.993,86	4,51%	R\$ 247.196,57
07	GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSO		R\$ 23.824,48 100,00%		R\$ 23.824,48	7,17%	R\$ 271.021,05
08	GUARITA	R\$ 5.794,93 20,00%	R\$ 17.384,90 60,00%	R\$ 5.794,93 20,00%	R\$ 28.974,66	8,72%	R\$ 300.000,00
09	SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)			R\$ 13.782,93 100,00%	R\$ 13.782,93	4,15%	R\$ 313.782,93
10	SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			R\$ 5.875,61 100,00%	R\$ 5.875,61	1,77%	R\$ 319.658,54
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 70.131,81	R\$ 84.566,19	R\$ 111.470,14	R\$ 266.168,14	100%	R\$ 332.423,94
PERCENTUAL MENSAL		21,10%	26,44%	33,53%	81,07%		
TOTALS ACUMULADOS (R\$)		R\$ 70.131,81	R\$ 154.688,00	R\$ 266.158,15	R\$ 312.766,41		R\$ 332.423,94
PERCENTUAL ACUMULADO		21,10%	46,53%	80,07%	94,09%		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.	BANCOS: SINAPI - 11/2023 - Ceará	BDI = 26,87%
LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA - 028.1 - Ceará	



*Edson Augusto*  
**EDSON AUGUSTO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 44465 - D

*[Handwritten signature]*